

ALLEGATO "A"

Comune di AQUILEIA
Provincia di UD

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE "EX CASERMA CARABINIERI"
CUP G38C24001480005

COMMITTENTE: FONDAZIONE AQUILEIA

CANTIERE: VIA SILVERIO LEICHT, 2 - 33051 AQUILEIA (UD)

MANZANO, 19/01/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(P.I. GUIOTTO GIANNI)

P.I. GUIOTTO GIANNI

VIA PIETRO ZORUTTI, 5/A
33044 MANZANO (UD)
Cell.: 348 2408446
E-Mail: info@gianniguiotto.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Trimestre 1		Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
ALLESTIMENTO CANTIERE	67 g											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1										
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di	1 g	Z1										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1										
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1										
Montaggio della gru a torre	1 g	Z1										
Montaggio del ponteggio metallico fisso	4 g	Z1				Z1						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1										
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g	Z1										
Realizzazione di protezioni per affresco e fabbricato	2 g	Z1	Z1									
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI	185 g											
Incapsulamento di coperture in cemento amianto	1 g	Z1										
Rimozione di coperture in cemento amianto	1 g	Z1										
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseg	1 g	Z1										
Rimozione di recinzioni a confine	1 g	Z1										
Rimozione di marciapiedi esterni	1 g	Z1										
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso	1 g	Z1										
Rimozione di apparecchi illuminanti	1 g	Z1										
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione	1 g	Z1										
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1 g	Z1										
Rimozione di canne fumarie o di aerazione	1 g	Z1										
Rimozione di manto di copertura in tegole	2 g	Z1										
Demolizione di solai di copertura	1 g	Z1										
Demolizione di solaio di sottotetto	1 g	Z1										
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g		Z1									
Demolizione di balconi	1 g		Z1									
Demolizione di scale corte interna	1 g		Z1									
Rimozione di serramenti esterni	1 g		Z1									
Rimozione di serramenti interni	1 g		Z1									
Rimozione di soglie e davanzali	1 g		Z1									
Demolizione di tramezzature	4 g		Z1									
Rimozione di pavimento in ceramica	5 g			Z1								
Rimozione di rivestimenti in ceramica	5 g			Z1								
Rimozione di massetto	5 g			Z1								
Rimozione di impianti elettrici	1 g				Z1							

Nome attività	Durata	Trimestre 1		Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Rimozione di impianti termici	3 g			Z1								
Rimozione di impianti idrico-sanitari	3 g			Z1								
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	3 g			Z1								
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in zona	1 g				Z1							
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in z	1 g				Z1							
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici in zor	1 g										Z1	
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2 g					Z1					Z1	
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	179 g											
Posa di puntelli in acciaio	1 g		Z1									
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio	7 g		Z1									
Consolidamento strutture portanti esistenti con cerchiatura	7 g		Z1									
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettros:	7 g		Z1									
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementi:	7 g		Z1									
Getto in calcestruzzo per consolidamento scale	5 g		Z1									
Formazione di magrone per fondazioni	1 g				Z1							
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3 g				Z1							
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	3 g				Z1							
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g				Z1							
Disarmo di strutture in c.a. in fondazione	1 g				Z1							
Impermeabilizzazione di pareti controterra	1 g				Z1							
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	4 g					Z1						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	4 g					Z1						
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g					Z1						
Disarmo di strutture in c.a. in elevazione	1 g					Z1						
Montaggio di travi in legno	2 g					Z1						
Realizzazione di solaio con travetti in c.a.p.	2 g					Z1						
Realizzazione di murature portanti in elevazione	5 g					Z1						
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	5 g			Z1								
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	5 g			Z1								
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	8 g			Z1			Z1					
Montaggio di arcarecci in legno	10 g			Z1			Z1					
Montaggio di tavolame in legno	10 g			Z1			Z1					
Impermeabilizzazione di coperture	4 g			Z1			Z1					
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont	5 g			Z1			Z1					
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	2 g			Z1			Z1					

Nome attività	Durata	Trimestre 1		Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2 g			Z1			Z1					
Posa di manto di copertura in tegole	10 g			Z1			Z1					
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso c	1 g						Z1					
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso i	1 g						Z1					
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	2 g				Z1							
Installazione di sistema di accumulo	1 g				Z1							
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	8 g				Z1		Z1					
Posa di membrana barriera al vapore al radon	5 g				Z1							
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	4 g						Z1					
Realizzazione di tramezzature interne in laterizio	8 g						Z1					
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	8 g						Z1					
Esecuzione di tracce eseguite a mano	5 g							Z1				
Realizzazione di impianto elettrico	5 g							Z1				
Realizzazione di impianto di rete dati	5 g							Z1				
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar	8 g							Z1				
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	3 g							Z1				
Realizzazione di impianto montacarichi	2 g							Z1				
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontal	5 g								Z1			
Formazione di massetto per pavimenti interni	3 g								Z1			
Ripresa di intonaci interni	5 g								Z1			
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g								Z1			
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g								Z1			
Posa di rivestimenti interni in ceramica	3 g								Z1			
Posa di pavimenti per interni in legno	5 g								Z1			
Fissaggio di zoccolino in legno	2 g									Z1		
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g									Z1		
Tinteggiatura di superfici interne	4 g									Z1		
Posa in opera di soglie e davanzali	3 g									Z1		
Montaggio di porte interne	2 g									Z1		
Montaggio di serramenti esterni	2 g										Z1	
Montaggio di porte per esterni	1 g										Z1	
Installazione di corpi illuminanti	1 g										Z1	
Installazione di corpi illuminanti da esterno su palo	1 g										Z1	
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione	1 g										Z1	
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1 g										Z1	

